

**Protokoll**  
**Ahrensfelde, Dorfgraben**  
vom 16.05.2019

---

**Teilnehmer**

Andreas Krone, Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“  
Peter Kaiser, Wrobel Landschaftsbau GmbH  
F.- D. Gütz, InfraBB Ingenieure GmbH

AK  
PK  
FG

**Verteiler**

Teilnehmer  
Anne Polster, BONAVA

AP

---

**TOP:**

- 1) Allgemeines
- 2) Festlegungen der Maßnahmen
- 3) Zeitplan



---

Protokollführer: Frank-D. Gütz, Hennigsdorf, den 17.05.2019

---

	Zuständig	Termin
<b>1) Allgemeines</b>		
- Der Dorfgraben muss das zusätzliche Niederschlagswasser aus dem Bebauungsgebiet Kirschenallee aufnehmen. Die maximale Einleitung beträgt 24l/s.	FG	23.05.2019
- Hydraulische Betrachtung hierzu wird erstellt.		
- Bestandsunterlagen vom Dorfgraben existieren nicht		
<b>2) Festlegungen der Maßnahmen</b>		
- beidseitige Profilierung des Grabens auf 350,00m, Boden wird vor Ort an der Böschungskrone verteilt, Angebot erstellen	PK	23.05.2019
- Entfernen aller Überfahrten, Angebot erstellen	PK	23.05.2019
- Herstellen eines Auslaufbauwerkes DN 500 in den Dorfgraben	PK	23.05.2019
- Grabensohle neu 0,60 m, Steigung der Seiten 1:2	PK	
<b>3) Zeitplan</b>		
- Rückbau der unzulässig errichteten Zäune an der Böschungskante bei der Gemeinde veranlassen.	AK	04/2020
- Kostenbeteiligung zum Rückbau der Überfahrten veranlassen/prüfen	AK	04/2020
- Gewässerschau mit Anwohnern durchführen	AK	2019
- beidseitiges Mähen, mulchen zu Schaffung der Baufreiheit	AK	05/2020
- Durchführung der unter Pkt.2 aufgeführten Arbeiten d. Fa. Wrobel	PK	05-07/2020